



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
АСКИЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН
АСХЫС АЙМАҒЫНЫН
МУНИЦИПАЛНАЙ
УСТАҒ-ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2026

с. Аскиз

№ 78-П

**Об утверждении отчета о
реализации Муниципальной
программы «Комплексное развитие
коммунальной инфраструктуры
Аскизского района» за 2025 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» за 2025 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 20.12.2005г., Администрация Аскизского муниципального района Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» за 2025 год.

2. Начальнику МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» И.А. Кызынгашевой:

2.1. Продолжить работу по реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»;

2.2. Повысить пределы эффективности и потребности реализации мероприятий в рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» до 2028 года.

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия.

Врип Главы Администрации



Е.Ю. Костяков

Утвержден
Постановлением Администрации
Аскизского района
Республики Хакасия
от 19.08.2026 № 48-п

ОТЧЕТ
о реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» за 2025 год

Пояснительная записка

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» в отчетном году

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» (далее-Программа), утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 01.06.2022 г. № 392-п. Внесены изменения в 2025 году в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 30.12.2025 г. № 806-п,

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)	Пояснения/причины внесения изменений в муниципальную программу
1	Постановление Администрации Аскизского района от 30.12.2025 г. № 806-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 01.06.2022 г. № 392-п»	Уточнение бюджетных ассигнований, корректировка целевых показателей и индикаторов программы

Целью программы является:

-Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Аскизского района.

Для достижения указанной цели определены основные задачи:

-Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-Снабжение жителей района качественной питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

В рамках реализации Программы в 2025 году были запланированы мероприятия по развитию объектов и систем коммунальной инфраструктуры Аскизского района:

1. Проведение технического обследования зданий котельных и трубы металлической, для отвода дымовых газов котельных;

2. Субсидия МКП «Аскизский ТЭК»;

3. Приобретение циклонов, котлов и насосов, дымососов для МКП «Аскизский ТЭК»;
4. Капитальный ремонт участка сети холодного водоснабжения ВК 1 до ВК 4, расположенного по адресу с. Аскиз;
5. Разработка электронной модели систем теплоснабжения и разработке плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций;
6. Приобретение угля марки ДР, ДСШ для МКП «Аскизский ТЭК» ;
7. Погашение кредиторской задолженности за потребленную электрическую энергию.
8. Погашение задолженности за поставку угольного топлива.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях Программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме

Цель Программы на 2025 г. была реализована.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий на реализацию Программы

На ход реализации Программы в большей степени влияет своевременное доведение лимитов и финансирование мероприятий в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий направленных на поддержку и развитие систем коммунального комплекса в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг».

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году было предусмотрено 72 234,40 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 67 131,82 тыс. рублей, в том числе:

1. Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК4 с. Аскиз – план 4364,20 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года фактическое освоение средств составило 3043,09 тыс. рублей, или 69,73 %;

2. Прочие мероприятия: погашение задолженности за поставку угля (6951 тыс. рублей), приобретение угля (2439,08 тыс. рублей), субсидия на погашение задолженности по электроэнергии (45760 тыс. рублей), приобретение глубинных насосов (50,65 тыс. рублей из них с. Кызлас - 23,65 тыс. рублей, с. Усть-Камышта – 27 тыс. рублей) – план 55 281 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года фактическое освоение средств составило 55 200,73 тыс. рублей, или 99,9%;

3. Субсидия на погашение задолженности по электроэнергии для МКП «Аскизский ТЭК за 2024 г. – план 620,00 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года фактическое освоение средств составило 620,00 тыс. рублей, или 100 %;

4. Кредиторская задолженность (приобретение котлов для МКП «Аскизский ТЭК») – план 8268 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года фактическое освоение средств составило 8268 тыс. рублей, или 100 %;

5. Разработка электронных моделей аварийных ситуаций (с. Аскиз, с. Бельтирское, с. Усть-Камышта, с. Кызлас) – план 344,80 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года фактическое освоение средств составило 0 рублей, или 0 % (кредиторская задолженность за 2025 г.).

6. Обследование систем теплоснабжения (с. Бельтирское и с. Усть-Камышта здание котельных, с. Кызлас дымовая труба) - план 360 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года фактическое освоение средств составило 0 рублей, или 0 % (кредиторская задолженность за 2025 г.).

7. Приобретение материалов и оборудования для МКП «Аскизский ТЭК» (циклоны, дымососы, насосы) – план 2996,40 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года фактическое освоение средств составило 0 рублей, или 0 % (кредиторская задолженность за 2025 г.).

Основные цели реализации Программы в 2025 году достигнуты, задачи выполнены в пределах республиканского и местного бюджета.

Фактически указанные в пп. 5,6,7 данного раздела мероприятия исполнены в полном объеме. Финансирование поступило из республиканского бюджета не в полном объеме, кредиторская задолженность в размере 2905,30 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице

Программные мероприятия Программы за 2025 г.

	Наименование мероприятия	План	факт	% исполне ния
	Задача 1 «Снабжение жителей района качественной питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил»			
	Капитальный ремонт участка сети холодного водоснабжения ВК1 до ВК 4, расп.по адресу с. Аскиз	4364,2	3043,09	69,73
	Задача 2 «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры»			
	Субсидия МКП «Аскизский ТЭК»	620,0	620,0	100
	Прочие мероприятия: погашение задолженности за поставку угля, приобретение угля, субсидия на погашение задолженности по электроэнергии, приобретение насосов (с. Кызлас, с. Усть-Камышта)	55 281	55 200,73	99,85
	Кредиторская задолженность (приобретение котлов для МКП «Аскизский ТЭК»)	8268	8268	100
	Разработка электронных моделей аварийных ситуаций (с. Аскиз, с. Бельтирское, с. Усть-Камышта, с. Кызлас)	344,80	0	0
	Обследование систем теплоснабжения (с. Бельтирское и с. Усть-Камышта здание котельных, с. Кызлас дымовая труба)	360	0	0
	Приобретение материалов и оборудования для МКП «Аскизский ТЭК» (циклоны, дымососы, насосы)	2996,40	0	0
	ИТОГО:	72234,4	67131,82	93

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

Для оценки хода реализации Программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры»:

- Показатель 1 Уровень износа тепловых сетей;
- Показатель 2 Уровень износа сетей водоснабжения;
- Показатель 3 Уровень износа водозаборов.

Задача 2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами:

- Показатель 4 Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям;

- Показатель 5 Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в таблице

План мероприятий по реализации Программы за 2025 г.

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Плановое значение показателя (индикатора)	Фактическое значение показателя (индикатора)	% выполнения	Пояснения о достигнутом уровне выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень износа тепловых сетей	%	42	42	100	-
2	Уровень износа сетей водоснабжения	%	37	37	100	-
3	Уровень износа водозаборов	%	28,4	28,4	100	-
4	Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям	%	0,2	0,2	100	-
5	Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	%	1	1	100	-

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1 (уровень износа тепловых сетей), целевого индикатора 2 (уровень износа сетей водоснабжения), индикатора 3 (уровень износа водозаборов), индикатора 4 (сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям) и индикатора 5 (количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов):

Степень достижения целей и решение задач:

$$Сдп1=42/42*100\%=100\%,$$

где Сдп1 – целевого показателя 1 (% износа тепловых сетей);

$$Сдп2=37/37*100\%=100\%,$$

где Сдп2 – целевого показателя 2 (% износа сетей водоснабжения);

$$Сдп3=28,4/28,4*100\%=100\%,$$

где Сдп3 – целевого показателя 3 (% износа водозаборов);

$$Сдп4=0,2/0,2*100\%=100\%,$$

где Сдп4 – целевого показателя 4(процентных пунктов);

$$Сдп5=1/1*100\%=100\%,$$

где Сдп5 – целевого показателя 5(случаев);

Уровень достигнутых значений целевых показателей по программе:

$$Сдц=(100+100+100+100+100)/5=100$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств на реализацию программы (уровень финансирования):

$$Уф=67131,82/72234,40*100\%=93\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$Эмп=100*93/100\%=93\%$$

Эффективность реализации программы *наивысшая*.

Исходя из этих показателей, Программа считается эффективной.

В процессе реализации Программы основные мероприятия выполнены.

Произведенные в 2025 году расходы Программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы)

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Аскизского района» является эффективной.

Программа достигает высоких пределов эффективности и потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.

Корректировка необходима для новой редакции программы в связи с продлением сроков реализации Программы до 2030 года, а также ежегодно для уточнения бюджетных ассигнований и целевых показателей Программы.

Начальник Управления



И.А. Кызынгашева