

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2025г.

с. Аскиз

№ 34

**Об утверждении отчета о реализации
Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Аскизского сельсовета на 2018-2027 годы
за 2024 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Аскизского сельсовета на 2018-2027 годы, руководствуясь ст.ст. 45, 48 Устава сельского поселения Аскизского сельсовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 10.01.2006г., Администрация Аскизского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Аскизского сельсовета на 2018-2027 годы за 2024 год (Приложение).
2. Продолжить реализацию мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Аскизского сельсовета на 2018-2027 годы.
3. Направить настоящее постановление для опубликования на Интернет –сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Хакасия» www.amo19.ru, разместить на официальном сайте Администрации Аскизского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Аскизского сельсовета
Аскизского района Республики Хакасия



М.А. Анжиганова

Отчет
о реализации Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Аскизского сельсовета на 2018-2027 годы за 2024 год.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Аскизского сельсовета на 2018-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Аскизского сельсовета от 20.12.2017 года № 133 (далее Программа).

Целью Программы является обеспечение дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Аскизского сельсовета, приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями, для создания жителям комфортных условий для проживания.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аскизского сельсовета;
- ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Аскизского сельсовета;
- улучшение транспортного обслуживания населения.

Финансирование программы в 2024 году осуществлялось за счет средств дорожного фонда Аскизского сельсовета:

- за счет поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.

Субсидия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из республиканского бюджета городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений протяженностью 100 метров и более (в том числе на разработку проектной документации при установленном плане 8000 тыс. рублей в 2024 году не перечислялась.

В рамках реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Аскизского сельсовета на 2018-2027 годы проведены следующие мероприятия:

Информация
о реализации основных мероприятий Программы
и объеме финансирования за 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, показателя	План	Факт	%
		(тыс. рублей)	(тыс. рублей)	
1.	Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	12 362,3	3343,8	27,0
1.1.	Ремонт дорожного покрытия по ул. Попова села Аскиз, от дома № 34 до дома № 45	3 237,2	2002,0	61,8

1.2.	Ремонт дорожного покрытия по ул. Первомайская села Аскиз, от дома № 8 до дома № 20	2 992,7	1341,8	44,8
1.3.	Ремонт дорожного покрытия по ул. Попова, от перекрестка с пер. Гагарина до дома № 34 села Аскиз	3 232,4	0	0,0
1.4.	Ремонт дорожного покрытия по Переулку 5-й Советский села Аскиз, от перекрестка с ул. Советская до перекрестка с ул. Победы	1 500,0	0	0,0
1.5.	Ремонт дорожного покрытия о Переулку Коммунальный села Аскиз, от перекрестка с ул. Попова до перекрестка с ул. Победы	1 400,0	0	0,0
Итого по программе, в т.ч.		12 362,3	3 343,8	27,0
за счет средств бюджета Аскизского сельсовета		4 362,3	3 343,8	76,7
за счет средств бюджета Республики Хакасия		8 000,0	0	0,0

В целом на реализацию Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Аскизского сельсовета на 2018-2027 годы в 2024 году на все мероприятия освоено средств на сумму 3 343,8 тыс. рублей при установленном плане 12 362,3 тыс. рублей, что составляет 27%.

Выполнение целевых показателей за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	План	Факт	%
1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км.	1,800	1,058	58,8

Отчет об оценке эффективности реализации Программы за 2024 год

п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Фактическое значение показателей за 2023 г.	Плановое значение показателей на 2024 г.	Фактическое значение показателей за 2024 г.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Аскизского сельсовета на 2018-2027 годы» объемы финансирования	тыс. руб.	2 664,2	12 362,3	3 343,8	
	выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм)					

мероприятие 1 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	тыс. руб.	52,6	12 362,3	3 343,8	
мероприятие Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях (справочно)	тыс. руб.	2 611,6	-	-	
Показатели результативности (целевые индикаторы)					
целевой индикатор 1 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)	км.	0,0	1,800	1,058	
целевой индикатор Обустройство пешеходных переходов (справочно)	шт.	3	-	-	
Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются 4 и 6 столбцы)		2,08		2,19	

Оценка эффективности реализации Программы за 2024 год

- Оценка достижения планового значения целевого индикатора:
 $OI = 1,058 / 1,8 = 0,59$
- Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:
 $Uo = 0,59 / 1 = 0,59$
- Коэффициент финансового обеспечения программы:
 $Иб = 3\,343,8 / 12\,362,3 = 0,27$
- Оценка эффективности реализации программы:
 $Эп = 0,59 / 0,27 = 2,19$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год является низкой по причине:

1) Муниципальные контракты № 4 от 15.04.2024 г. на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Попова, от перекрестка с пер. Гагарина до дома № 34 села Аскиз, № 8 от 03.09.2024 г. на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по Переулку 5-й Советский села Аскиз, от перекрестка с ул. Советская до перекрестка с ул. Победы, муниципальный контракт № 9 от 03.09.2024 г. на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по Переулку Коммунальный села Аскиз, от перекрестка с ул. Попова до перекрестка с ул. Победы - в связи с невыполнением работ были расторгнуты.

2) В рамках заключенного соглашения с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия по предоставлении субсидии по муниципальному контракту № 6 от 02.08.2024 г. на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Попова села Аскиз, от дома № 34 до дома № 45 имеется кредиторская задолженность за счет республиканского бюджета в размере 1 235,2 тыс. рублей, по муниципальному контракту № 7 от 02.08.2024 г. на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Первомайская села Аскиз, от дома № 8 до дома № 20 работы выполнены на 19,7 тыс. рублей меньше суммы заключенного контракта, также имеется кредиторская задолженность за счет республиканского бюджета в размере 2 866, 4 тыс. рублей.