

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2025г.

с. Аскиз

№ 44

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Аскизского сельсовета на 2022-2024 годы» за 2024 год и за период 2022-2024 годы

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Аскизского сельсовета на 2022-2024 годы», руководствуясь ст.ст. 45, 48 Устава сельского поселения Аскизского сельсовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 10.01.2006г., Администрация Аскизского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Аскизского сельсовета на 2022-2024 годы» за 2024 год и за период 2022-2024 годы (Приложение).

3. Направить настоящее постановление для опубликования на Интернет –сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Хакасия» www.amo19.ru, разместить на официальном сайте Администрации Аскизского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Аскизского сельсовета
Аскизского района Республики Хакасия



М.А. Анжиганова

Отчет
о реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных
дорог общего пользования местного значения Аскизского сельсовета на 2022-
2024 годы» за 2024 год и за период 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Аскизского сельсовета на 2022-2024 годы» (далее Муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Аскизского сельсовета от 20.07.2021 года № 58.

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспортных средств, неудовлетворительным состоянием автодорог с асфальтобетонным покрытием, возникла острая необходимость в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Аскизского сельсовета.

Целью Программы является содержание в соответствии с нормативными требованиями и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Аскизского сельсовета.

В ходе реализации Муниципальной программы решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования;
- содержание автомобильных дорог общего пользования.

Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Аскизского сельсовета. Формирование дорожного фонда Аскизского сельсовета в 2024 году осуществляется за счет поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Аскизского сельсовета на 2022-2024 годы», в целях развития и совершенствования автомобильных дорог общего пользования на территории Аскизский сельсовет из сформированного дорожного фонда в 2024 году проведены следующие мероприятия:

Информация
о реализации основных мероприятий Муниципальной программы,
объеме финансирования за 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, показателя	План	Факт	%
		(тыс. рублей)	(тыс. рублей)	
1	Мероприятия по содержанию, и развитию автомобильных дорог	4 702,1	3 945,2	83,9
1.1.	Оплата за электроэнергию (уличное освещение)	1 615,0	1 413,7	87,5
1.2.	Приобретение дорожных знаков, креплений	100	91,3	91,3

1.3.	Приобретение светильников для уличного освещения, проводов, кронштейнов, креплений	600	595,3	99,2
1.4.	Выполнение работ по настройке и установке дополнительных пешеходных секций светофора	46	46	100,0
1.5.	Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком в с.Аскиз	841,4	841,4	100,0
1.6.	Выполнение работ по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом на автомобильных дорогах с.Аскиз	151,3	151,3	100,0
1.7.	Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач	79,4	59,4	74,8
1.8.	Выполнение работ по грейдированию автомобильных дорог	600,0	598,5	99,8
1.9.	Прочие работы по содержанию дорог (чистка дорог, тротуаров, привоз гравия и подсыпка дорог, услуги автовышки)	669,0	148,3	22,2

В целом на реализацию на мероприятия Муниципальной программы израсходовано средств местного бюджетов на сумму 3 945,2 тыс. рублей при установленном плане 4 702,1 тыс. рублей, что составляет 83,9%.

Выполнение целевых показателей за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя, ед.изм.	План	Факт	%
1	Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт), м²	694	694	100
2	Оплата за электроэнергию (уличное освещение), МВт	230	213,5	100
3	Замена дорожных знаков, (шт.)	21	21	100
4	Восстановление электроосвещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, (шт.)	125	125	100
5	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, (м²)	2981,2	2981,2	100

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение показателей за 2023 год	Плановое значение показателей на 2024 год	Фактическое значение показателей за 2024 год	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Аскизского сельсовета на 2022-2024 годы»					
	объемы финансирования	тыс. руб.	2 960,8	4 702,1	3 945,2	
	выполнение мероприятий, по которым					

предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм)					
мероприятие 1 Мероприятия по содержанию, совершенствованию и развитию автомобильных дорог	тыс. руб.	2 960,8	4 702,1	3 945,2	
Показатели результативности (целевые индикаторы)					
целевой индикатор 1 Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт)	м²	307,8	694	694	
целевой индикатор 2 Оплата за электроэнергию (уличное освещение)	МВт	175,117	230	213,513	
целевой индикатор 3 Замена дорожных знаков	(шт.)	13	21	21	
целевой индикатор 4 Восстановление электроосвещения автомобильных дорог общего пользования местного значения	(шт.)	140	125	125	
целевой индикатор 5 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки	(м²)	0	2981,2	2981,2	
Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются 4 и 6 столбцы)		1,73	-	1,18	

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за 2024 год

1. Оценка достижения планового значения целевого индикатора:
 $O1 = 694/694 = 1$
 $O2 = 213,513/230 = 0,93$
 $O3 = 21/21 = 1$
 $O4 = 125/125 = 1$
 $O5 = 2981,2/2981,2 = 1$
2. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:
 $U_o = (1 + 0,93 + 1 + 1 + 1)/5 = 4,93/5 = 0,99$
3. Коэффициент финансового обеспечения программы:
 $Иб = 3\,945,2/4\,702,1 = 0,84$
4. Оценка эффективности реализации программы:
 $Эп = 0,99/0,84 = 1,18$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год является высокой.

Объем финансирования за период 2018-2024 годов

Период	Объем финансирования (тыс.рублей)		% исполнения
	План	Факт	
2022 год	4 126,5	3 606,3	87,4
2023 год	6 149,0	2 960,8	48,2
2024 год	4 702,1	3 945,2	83,9
Итого за 2018-2024 годы	14 977,6	10 512,3	70,2

Выполнение целевых показателей Муниципальной программы за период 2018-2024 годов

Перечень целевых показателей за период 2022-2024 годов

№ п/п	Наименование показателя, ед.изм.	Базовое значение показателя (2021 г.)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого
1	Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт), м²	347	0	307,8	694	1001,8
2	Оплата за электроэнергию (уличное освещение), МВт	175	180	180	230	590
3	Замена дорожных знаков, (шт.)	86	24	13	21	58
4	Восстановление электроосвещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, (шт.)	0	30	140	125	295
5	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, (м²)	1215	0	1920	2981,2	4901,2
6	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)	0,9	-	2,029	-	2,029

Выполнение целевых показателей Муниципальной программы за период 2022-2024 годов

№ п/п	Наименование показателя, ед.изм.	Планируемое значение показателя по годам реализации			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого
1	Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт), м²	0	307,8	694	1001,8
2	Оплата за электроэнергию (уличное освещение), МВт	194,93	175,117	213,513	583,56
3	Замена дорожных знаков, (шт.)	24	13	21	58
4	Восстановление электроосвещения автомобильных дорог общего пользования	30	140	125	295

	местного значения, (шт.)				
5	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, (м²)	0	1920	2981,2	4901,2
6	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)	-	0,0	-	0,0

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы
за период 2022-2024 годов**

1. Оценка достижения планового значения целевого индикатора:
 $O1 = 1001,8 / 1001,8 = 1$
 $O2 = 583,56 / 590 = 0,99$
 $O3 = 58 / 58 = 1$
 $O4 = 295 / 295 = 1$
 $O5 = 4901,2 / 4901,2 = 1$
 $O6 = 0 / 2,029 = 0$
2. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:
 $U_o = (1 + 0,99 + 1 + 1 + 1 + 0) / 6 = 4,99 / 6 = 0,83$
3. Коэффициент финансового обеспечения программы:
 $Иб = 10\,512,3 / 14\,977,6 = 0,7$
4. Оценка эффективности реализации программы:
 $Эп = 0,83 / 0,7 = 1,19$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022-2024 годы является высокой.